

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **108** /TTr-UBND

Thái Nguyên, ngày **23** tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục)
xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2626/TTr-SVHTTDL ngày 18/8/2023; Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3039/BC-SKHĐT ngày 18/8/2023. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Mục tiêu đầu tư

Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, quý giá của di tích, đảm bảo sự tồn tại và bền vững lâu dài cho di tích góp phần vào phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

3. Nội dung và quy mô đầu tư

- Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế gồm các hạng mục sau: Nghi môn; Bình phong; Cột cờ; Tả vu - hữu vu; Tháp chuông, Tháp trống; Tiền tế - Trung từ - Hậu cung; Đền Mẫu; Lầu cô, Lầu cậu; Lầu hóa sớ; Lư hương đá; Nhà khách, nhà vệ sinh; Tường rào; Cảnh quan sân vườn; Hạ tầng kỹ thuật (*hệ thống giao thông; San nền - Thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường; Nhà bảo quản cầu kiện phục vụ thi công*).

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 7.500 m².

4. Nhóm, loại công trình, dự án: Công trình văn hoá, nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 50.000 triệu đồng.

- Nguồn xã hội hoá: 10.000 triệu đồng.

- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

9. Ngành, lĩnh vực: Văn hóa.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Tu bổ, tôn tạo.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với một số nội dung như sau:

a) Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

b) Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa) là: 50.000 triệu đồng

- Nguồn vốn xã hội hóa: 10.000 triệu đồng.

- Phân kỳ đầu tư:

DVT: Triệu đồng

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

c) Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020.

2. Nay đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung

a) Tổng mức đầu tư dự án: 76.250 triệu đồng.

b) Cơ cấu nguồn vốn

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 24.788 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 51.462 triệu đồng.

c) Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án)

- Năm 2015- 2016: Lập, thẩm định, trình, phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Năm 2019-2024: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án.

- Phân kỳ đầu tư:

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2019 - 2022: 33.686 triệu đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ có mục tiêu – Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 24.788 triệu đồng; ngân sách địa phương: 8.898 triệu đồng).

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2023 - 2024: Phần còn lại của dự án (nguồn vốn ngân sách địa phương: 42.564 triệu đồng).

3. Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh: Thực hiện theo Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh.

4. Lý do điều chỉnh

- Dự án được lập và phê duyệt năm 2016, nhưng đến năm 2019 dự án mới được bố trí vốn để khởi công, việc khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại thời điểm lập dự án chưa tính toán được so với thực tế là nguyên nhân làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng, vì vậy để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 thì cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (do tăng kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng).

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được HĐND tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2024 tại Phụ lục I Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án.

- Về điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư (các năm 2019 đến năm 2024): Theo tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án và đảm bảo phù hợp với nguồn vốn đầu tư công (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) đã giao cho dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Các Quyết định của UBND tỉnh: số 3053/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 và các Quyết định giao kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.
3. Báo cáo kết quả thẩm định số 3039/BC-SKHĐT ngày 18/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Dự thảo Nghị quyết và các tài liệu có liên quan.

Trên đây là Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Phổ Yên;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, TH.

Thaidh/TTr01.T8

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Đặng Xuân Trường

Số: /NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích
Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định
chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 199/NQ-HĐND ngày 10 tháng
12 năm 2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 96/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 về việc
thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; số 28/NQ-HĐND
ngày 20 tháng 7 năm 2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối
với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25 tháng 8 năm 2016 của
Thường trực HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn
tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên,
tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên tại Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 76.250 triệu đồng (tăng 16.250 triệu đồng do chi phí GPMB tăng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện

a) *Cơ cấu nguồn vốn*

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 24.788 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 51.462 triệu đồng.

b) *Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án)*

- Năm 2015- 2016: Lập, thẩm định, trình, phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Năm 2019-2024: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án.

- Phân kỳ đầu tư:

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2019 - 2022: 33.686 triệu đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ có mục tiêu – Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 24.788 triệu đồng; ngân sách địa phương: 8.898 triệu đồng).

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2023 - 2024: Phần còn lại của dự án (nguồn vốn ngân sách địa phương: 42.564 triệu đồng).

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, Kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày tháng năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Báo cáo);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực X;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH

Phạm Hoàng Sơn

Số: 2626/TTr-SVHTTDL

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: **Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực)**
xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 139/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3762/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3454/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; số 1792/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3855/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 3269/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc giao Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái

Nguyên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 3902/UBND-KGVX ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực), xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Báo cáo số 3039/BC-SKHĐT ngày 18/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Mục tiêu đầu tư:

Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, quý giá của di tích, đảm bảo sự tồn tại và bền vững lâu dài cho di tích góp phần vào phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý nam Đế gồm các hạng mục sau: Nghi môn; Bình phong; Cột cờ; Tả vu - hữu vu; Tháp chuông, Tháp trống; Tiền tế - Trung từ - Hậu cung; Đền Mẫu; Lầu cô, Lầu cậu; Lầu hóa sở; Lư hương đá; Nhà khách, nhà vệ sinh; Tường rào; Cảnh quan sân vườn; Hạ tầng kỹ thuật (*hệ thống giao thông; San nền - Thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường; nhà bảo quản cấu kiện phục vụ thi công*).

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 7.500 m².

4. Nhóm, loại công trình, dự án: Công trình văn hoá, nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 50.000 triệu đồng.
- Nguồn xã hội hoá: 10.000 triệu đồng.
- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

9. Ngành, lĩnh vực: Văn hóa.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Tu bổ, tôn tạo.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với một số nội dung như sau:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa) là: 50.000 triệu đồng
- Nguồn vốn xã hội hóa: 10.000 triệu đồng
- Phân kỳ đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

2. Nay đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 76.250 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 24.788 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 51.462 triệu đồng.

c. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Năm 2015-2016: lập, thẩm định, trình, phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Năm 2019-2024: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án.

- Phân kỳ đầu tư:

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2019 - 2022: 33.686 triệu đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ có mục - Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 24.788 triệu đồng; ngân sách địa phương: 8.898 triệu đồng).

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2023 - 2024: Phần còn lại của dự án (nguồn vốn ngân sách địa phương: 42.564 triệu đồng).

3. Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh: thực hiện theo Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4. Lý do điều chỉnh:

- Dự án được lập và phê duyệt năm 2016, nhưng đến năm 2019 dự án mới được bố trí vốn để khởi công, việc khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại thời điểm lập dự án chưa tính toán được so với thực tế là nguyên nhân làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng. Để triển khai thực hiện dự án đảm

bảo theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016, thì cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (do tăng kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) là phù hợp.

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2024 tại Phụ lục I, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án.

- Về điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư (các năm 2019 đến năm 2024): Theo tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án và đảm bảo phù hợp với nguồn vốn đầu tư công (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) đã giao cho dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 3053/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 và các Quyết định giao kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được lập, thẩm định đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và đủ điều kiện ban hành theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung tham mưu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KHĐT;
- Lưu: VT, KHTC.Dũng (03b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tuân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**DỰ ÁN: TU BỒ, TÔN TẠO DI TÍCH ĐỀN THỜ LÝ NAM ĐẾ
(ĐỀN MỤC) XÃ TIỀN PHONG, THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN**

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

**BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ**

**DỰ ÁN: TU BỒ, TÔN TẠO DI TÍCH ĐỀN THỜ LÝ NAM ĐẾ
(ĐỀN MỤC) XÃ TIỀN PHONG, THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN**

CƠ QUAN LẬP BCĐXĐC: SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2023

Số: 2625 /BC-SVHTTDL

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO**Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục)
xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 139/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3762/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3454/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên; số 1792/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; số 3855/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn

nhà thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 tỉnh Thái Nguyên; số 3269/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 3902/UBND-KGVX ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục), xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Phổ Yên: số 1526/QĐ-UBND ngày 15/3/2021; số 1625/QĐ-UBND ngày 19/3/2021; số 4402/QĐ-UBND; số 4403/QĐ-UBND; số 4404/QĐ-UBND ngày 03/6/2021; số 6026/QĐ-UBND ngày 28/6/2021; số 8648/QĐ-UBND ngày 26/8/2021; số 6762/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên;

Căn cứ Công văn số 1677/UBND-PTQĐ ngày 09/8/2023 của UBND thành phố Phổ Yên về việc khảo sát, lập dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên.

Căn cứ Báo cáo số 3039/BC-SKHĐT ngày 18/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN – KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, (di tích lịch sử cấp quốc gia), Nhóm B.

3. Cấp Quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

5. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng:

- Mục tiêu: Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, quý giá của di tích, đảm bảo sự tồn tại và bền vững lâu dài cho di tích góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

- Quy mô đầu tư xây dựng: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý nam Đế gồm các hạng mục: Nghi môn; Bình phong; Cột cờ; Tả vu - hữu vu; Tháp chuông, Tháp trống; Tiền tế - Trung từ - Hậu cung; Đền Mẫu; Lầu cô, Lầu cậu; Lầu hóa sớ; Lư hương đá; Nhà khách, nhà vệ sinh; Tường rào; Cảnh quan sân vườn; Hạ tầng kỹ thuật (*hệ thống giao thông; San nền - Thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường; nhà bảo quản cấu kiện phục vụ thi công*).

7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (*nay là phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên*).

8. Diện tích sử dụng đất: 7.500m².

9. Tổng mức đầu tư: 60.000 triệu đồng

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (*Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa*) là: 50.000 triệu đồng

- Nguồn vốn xã hội hóa: 10.000 triệu đồng.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2020.

12. Hình thức đầu tư của dự án: Dự án đầu tư công.

2. Tình hình triển khai thực hiện

2.1. Kết quả triển khai thực hiện

- Các hạng mục đầu tư đã được thi công xây dựng hoàn thành gồm 05 hạng mục: Tiền tế - Trung từ - Hậu cung (6); Đền Mẫu (7); Lầu Cô - Lầu Cậu (8); Lầu hóa sớ (9); Nhà bảo quản cấu kiện phục vụ thi công (14);

- Các hạng mục đầu tư chưa triển khai thực hiện gồm 09 hạng mục: Nghi môn (1); Bình phong (2); Cột cờ (3); Tả vu - Hữu vu (4); Tháp chuông - Tháp trống (5); Nhà khách - vệ sinh (10); Tường rào (11); Tôn tạo cảnh quan sân vườn (12); Hạ tầng kỹ thuật (13): Hệ thống giao thông, San nền - Thoát nước mưa, Hệ thống cấp nước, Hệ thống cấp điện, Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường;

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện là: **38.313** triệu đồng.

- Giá trị còn lại chưa thực hiện là: **21.686** triệu đồng.

2.2. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

- Lũy kế kế hoạch vốn đã giải ngân từ khởi công đến ngày 25/7/2023 là: **34.388/60.000** triệu đồng, đạt tỷ lệ 57% kế hoạch vốn được giao, trong đó:

+ Giá trị giải ngân từ khởi công đến 31/12/2022 đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn được giao.

+ Năm 2023: Giá trị giải ngân đến 25/7/2023 là: **702/26.314** triệu đồng, đạt tỷ lệ 3% kế hoạch vốn được giao.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về kế hoạch đầu tư

1.1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư

Việt Nam có lịch sử văn hoá truyền thống lâu đời, trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những di sản văn hoá vô cùng quý báu, trong đó: di sản vật thể bao gồm các loại di tích lịch sử văn hoá, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh, các di tích này chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học do bàn tay con người sáng tạo ra, những di sản này là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) đã được nhân dân địa phương xây dựng lên để thờ phụng vua Lý Nam Đế ngay chính trên quê hương của Ông; là một di tích tiêu biểu gắn với vị Anh hùng dân tộc Lý Bí - Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống giặc Lương thắng lợi từ năm 544, xưng vương khẳng định chủ quyền, sau trở thành vị Anh hùng dân tộc.

Với giá trị to lớn liên quan đến cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của vị vua, người anh hùng giải phóng dân tộc Lý Nam Đế tại xã Tiên Phong (nay là phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Đền Mực và chùa Hương Ấp là di tích quốc gia theo Quyết định số 4101/QĐ-BVHTTDL ngày 12/12/2004.

Di tích đang chịu nhiều tác động của thời gian các hạng mục công trình trong quần thể khu di tích ở tình trạng chắp vá, phần lớn các cấu kiện gỗ, kết cấu chịu lực đã bị mối, mọt và xuống cấp nghiêm trọng mặc dù đã được các cấp chính quyền quan tâm giữ gìn và tu sửa nhưng vẫn chưa ngăn chặn được sự xuống cấp và hoàn trả lại những kiến trúc vốn có của di tích.

Trước sự xuống cấp của di tích, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, quy mô đầu tư đã được phê duyệt, xứng tầm với thân thế và sự nghiệp của vị vua Lý Nam Đế người dựng nước Vạn Xuân và cũng là vị vua Việt Nam đầu tiên tự xưng Hoàng Đế; do đó, việc đầu tư xây dựng Tu bổ, tôn tạo di tích với quy mô đồng bộ, hoàn chỉnh là rất cần thiết nhằm khẳng định những công lao to lớn đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, thể hiện sự tri ân sâu sắc, tình cảm của

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với vị vua Lý Nam Đế; đồng thời để giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trên quê hương Thái Nguyên và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của các tầng lớp nhân dân.

1.2. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về kế hoạch đầu tư:

Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư như sau:

- Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên: số 139/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

- Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 3269/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023;

- Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030;

- Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử- văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư

2.1. Mục tiêu:

Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, quý giá của di tích, đảm bảo sự tồn tại và bền vững lâu dài cho di tích góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

2.2. Quy mô đầu tư:

Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý nam Đế gồm các hạng mục: Nghi môn; Bình phong; Cột cờ; Tả vu - hữu vu; Tháp chuông, Tháp trống; Tiền tế - Trung từ - Hậu cung; Đền Mẫu; Lầu cô, Lầu cậu; Lầu hóa sớ; Lư hương đá; Nhà khách, nhà vệ sinh; Tường rào; Cảnh quan sân vườn; Hạ tầng kỹ thuật (hệ thống giao thông; San nền - Thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường; nhà bảo quản cấu kiện phục vụ thi công).

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư:

- Địa điểm xây dựng: xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (nay là phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên).
- Tổng diện tích đất xây dựng: 7.500m².

Phần thứ hai

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ

I. Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với một số nội dung như sau:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa) là: 50.000 triệu đồng
- Nguồn vốn xã hội hóa: 10.000 triệu đồng
- Phân kỳ đầu tư:

ĐVT: Triệu đồng

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

2. Nay đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 76.250 triệu đồng (tăng 16.250 triệu đồng do chi phí GPMB tăng).

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 24.788 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 51.462 triệu đồng.

c. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Năm 2015- 2016: lập, thẩm định, trình, phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Năm 2019-2024: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án.

- Phân kỳ đầu tư:

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2019 - 2022: 33.686 triệu đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ có mục – Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 24.788 triệu đồng; ngân sách địa phương: 8.898 triệu đồng).

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2023 - 2024: Phần còn lại của dự án (nguồn vốn ngân sách địa phương: 42.564 triệu đồng).

3. Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh: thực hiện theo Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4. Lý do điều chỉnh:

- Dự án được lập và phê duyệt năm 2016, nhưng đến năm 2019 dự án mới được bố trí vốn để khởi công, việc khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại thời điểm lập dự án chưa tính toán được so với thực tế là nguyên nhân làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng. Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016, thì cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (do tăng kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) là phù hợp.

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2024 tại Phụ lục I, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án.

- Về điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư (các năm 2019 đến năm 2024): Theo tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án và đảm bảo phù hợp với nguồn vốn đầu tư công (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) đã giao cho dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số

28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 3053/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 và các Quyết định giao kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

III. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường

1.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến môi trường

- Quá trình thi công: Trong quá trình thi công sẽ yêu cầu tập trung con người, phương tiện thi công do vậy sẽ bị ảnh hưởng đến môi trường:

+ Môi trường không khí:

+ Môi trường nước:

- Quá trình sử dụng, vận hành:

+ Công trình trong quá trình sử dụng ít có các chất thải gây tác động lớn môi trường xung quanh.

+ Rác thải trong sinh hoạt của công trình chủ yếu là các chất dễ tiêu hủy, các nguồn gây ồn không có.

1.2. Các giải pháp bảo vệ môi trường

- *Giai đoạn thi công:*

+ Có kế hoạch thi công hợp lý, có quy hoạch các khu vực máy móc, lán trại, kho bãi hợp lý.

+ Thi công gọn theo từng công đoạn, che chắn cho khu vực thi công, tránh gây bụi, gây ồn ào ảnh hưởng đến công trình và môi trường xung quanh. Sử dụng xe máy thi công có lượng khí thải, bụi và độ ồn thấp hơn giới hạn cho phép. Làm âm bề mặt lớp đất san ủi giảm lượng bụi theo gió.

+ Các lán trại công nhân cần bố trí khu thu gom và xử lý, tiêu hủy rác, chất thải vật liệu xây dựng hợp lý, tránh làm mất vệ sinh gây ô nhiễm môi trường. Thoát nước thải cần có công trình xử lý tạm thời hợp lý. Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân

- *Giai đoạn vận hành:*

Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường hòa nhập với hệ thống chung của khu vực đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan của khu vực.

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội

- Dự án được đầu tư hoàn thành với mục tiêu bảo tồn lâu dài các giá trị di sản văn hoá, phát huy các giá trị di tích gắn với phát triển du lịch của địa phương, tạo được không gian đẹp, đồng bộ, công trình sau khi hoàn thành sẽ là điểm nhấn về mặt kiến trúc của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho

công tác phát huy giá trị di tích phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng của nhân dân;

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch lịch sử thu hút khách du lịch đến với Thái Nguyên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ trên quê hương Thái Nguyên.

IV. Các giải pháp tổ chức thực hiện

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Phổ Yên triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng mục tiêu của dự án.

- Tổ chức thực hiện: Lập dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; Lựa chọn tổ chức tư vấn có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định đáp ứng được yêu cầu của dự án; Lựa chọn các nhà thầu thi công theo quy định hiện hành, đảm bảo có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dự án; thường xuyên cập nhật, nắm bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

V. Đề xuất, kiến nghị

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên với quy mô đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, là công trình có kiến trúc nghệ thuật đặc sắc; dự án hoàn thành sẽ có tác động mạnh mẽ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng và Khu vực miền núi phía Bắc nói chung, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Hội đồng thẩm định xem xét, tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở KHĐT;
- Lưu: VT, KHTC.Dũng (05b).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tuấn

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3039 /BC-SKHĐT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong,
thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên**

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2528/TTr-SVHTTDL ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên).

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các sở, ngành có liên quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên như sau:

Phần thứ nhất**TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH****I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH**

1. Tờ trình số 2528/TTr-SVHTTDL ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên);

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mực) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên) số 2529/BC-SVHTTDL ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

3. Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

4. Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên: số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

6. Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên;

7. Quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên V/v thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

8. Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt “Quy hoạch Tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”;

9. Các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 2279/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt dự án; số 1792/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án; số 3762/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên;

10. Các văn bản tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên của các đơn vị: số 2486/SXD-QLXD ngày 11/8/2023 của Sở Xây dựng; số 3105/STNMT-QLĐĐ ngày 15/8/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Số 1609/STP-XD&KTrVB ngày 15/8/2023 của Sở Tư pháp; số 3117/STC-TCĐT ngày 16/8/2023 của Sở Tài chính; số 1771/UBND-TCKH ngày 15/8/2023 của UBND thành phố Phổ Yên; số 2936/BCH-TM ngày 13/8/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; số 1453/TTR-TCT ngày 17/8/2023 của Thanh tra tỉnh.

11. Các tài liệu liên quan khác.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND thành phố Phổ Yên; Thanh tra tỉnh;

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TU BỒ, TÔN TẠO DI TÍCH ĐỀN THỜ LÝ NAM ĐẾ (ĐỀN MỤC) XÃ TIÊN PHONG, THỊ XÃ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

I. THÔNG TIN CHUNG CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Mục tiêu đầu tư:

Tu bổ, tôn tạo di tích nhằm lưu giữ những giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, quý giá của di tích, đảm bảo sự tồn tại và bền vững lâu dài cho di tích góp phần vào phát triển du lịch, kinh tế xã hội của địa phương nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung; qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý nam Đế gồm các hạng mục sau: Nghi môn; Bình phong; Cột cờ; Tả vu - hữu vu; Tháp chuông, Tháp trống; Tiền tế - Trung từ - Hậu cung; Đền Mẫu; Lầu cô, Lầu cậu; Lầu hóa sớ; Lư hương đá; Nhà khách, nhà vệ sinh; Tường rào; Cảnh quan sân vườn; Hạ tầng kỹ thuật (*hệ thống giao thông; San nền - Thoát nước mưa; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường; nhà bảo quản cầu kiện phục vụ thi công*).

- Tổng diện tích đất quy hoạch: 7.500 m².

4. Nhóm, loại công trình, dự án: Công trình văn hoá, nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 50.000 triệu đồng.

- Nguồn xã hội hoá: 10.000 triệu đồng.

- Phân kỳ đầu tư:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

8. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

9. Ngành, lĩnh vực: Văn hóa.

10. Hình thức đầu tư của dự án: Tu bổ, tôn tạo.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

1. Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, với một số nội dung như sau:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 60.000 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa) là: 50.000 triệu đồng

- Nguồn vốn xã hội hóa: 10.000 triệu đồng

- Phân kỳ đầu tư:

DVT: Triệu đồng

Năm	Tổng cộng	Trong đó		Dự kiến tỷ lệ (%) phân bổ vốn NSTW qua các năm
		Nguồn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu	Nguồn vốn xã hội hóa	
Tổng cộng	60.000	50.000	10.000	100
Năm 2017	12.000	10.000	2.000	20
Năm 2018	24.000	20.000	4.000	40
Năm 2019	18.000	16.000	2.000	30
Năm 2020	6.000	4.000	2.000	10

c. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2020.

2. Nay đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung:

a. Tổng mức đầu tư dự án: 76.250 triệu đồng.

b. Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa): 24.788 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách địa phương: 51.462 triệu đồng.

c. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):

- Năm 2015- 2016: lập, thẩm định, trình, phê duyệt chủ trương đầu tư;

- Năm 2019-2024: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư dự án.

- Phân kỳ đầu tư:

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2019 - 2022: 33.686 triệu đồng (trong đó ngân sách hỗ trợ có mục – Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa: 24.788 triệu đồng; ngân sách địa phương: 8.898 triệu đồng).

+ Nguồn vốn phân bổ năm 2023 - 2024: Phần còn lại của dự án (nguồn vốn ngân sách địa phương: 42.564 triệu đồng).

3. Các nội dung khác không đề nghị điều chỉnh: thực hiện theo Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

4. Lý do điều chỉnh:

- Dự án được lập và phê duyệt năm 2016, nhưng đến năm 2019 dự án mới được bố trí vốn để khởi công, việc khái toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tại thời điểm lập dự án chưa tính toán được so với thực tế là nguyên nhân làm tăng kinh phí giải phóng mặt bằng. Để triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016, thì cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án (do tăng kinh phí thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng) là phù hợp.

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đến năm 2024 tại Phụ lục I, Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Nên việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để đảm bảo phù hợp với thời gian bố trí vốn của dự án.

- Về điều chỉnh phân kỳ vốn đầu tư (các năm 2019 đến năm 2024): Theo tình hình thực tế triển khai thực hiện dự án và đảm bảo phù hợp với nguồn vốn đầu tư công (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) đã giao cho dự án tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 199/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Các Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên: số 3053/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; số 4058/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 và các Quyết định giao kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1. Ý kiến của Sở Tài chính: tại văn bản số 3117/STC-TCĐT ngày 16/8/2023 gồm các nội dung:

Căn cứ Biên bản ngày 03/8/2023 của Liên Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, UBND thành phố Phổ Yên về việc thông nhất nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương- Xây dựng cơ bản tập chung.

Tại Nghị quyết số 199/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh tổng số vốn đã được ghi cho dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 là 60.000 triệu đồng. Trong đó Ngân sách Trung ương là 24.788 triệu, ngân sách địa phương là: 35.212 triệu. Số đề nghị tăng thêm là 16.250 triệu đồng chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021- 2025 tỉnh Thái Nguyên báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch để dự án đảm bảo theo quy định.

2. Ý kiến của Sở Xây dựng: tại văn bản số 2486/SXD-QLXD ngày 11/8/2023 gồm các nội dung:

Vị trí, ranh giới diện tích thực hiện dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Sở Xây dựng nhất trí Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

3. Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường: tại văn bản số 3105/STNMT-QLĐĐ ngày 15/8/2023 gồm nội dung như sau:

Qua đối chiếu ranh giới sử dụng đất đã được duyệt trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh ranh giới cắt giảm phần diện tích đất làm bãi đỗ xe và nhà khách vệ sinh, đồng thời tăng thêm diện tích đất làm cây xanh, sân, đường giao thông nội bộ và đường giao thông đi qua khu di tích (tổng diện tích sử dụng đất vẫn giữ nguyên là 7.500 m²).

Về ranh giới khu đất điều chỉnh phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐUBND ngày 14/3/2023, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thành phố Phổ Yên thời kỳ 2021-2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021. Tuy nhiên trong nội dung văn bản số 2528/SVHTTDL-KHTC ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch không đề cập đến việc thay đổi ranh giới và lý do điều chỉnh lại ranh giới khu đất.

Lý do điều chỉnh theo văn bản số 2528/SVHTTDL-KHTC ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch là phù hợp với tình hình thực tế trong việc triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản phục vụ giải phóng mặt bằng.

Các nội dung khác về điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng xây dựng công trình, điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng, điều chỉnh giảm dự toán xây dựng công trình, điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình . . . đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Sở Tư pháp: tại văn bản số 1609/STP-XD&KTrVB ngày 15/8/2023 gồm nội dung như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: *“Trường hợp chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công.”*

Khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công quy định: *“Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.”*

Trên cơ sở thực tiễn triển khai dự án và chủ trương bố trí vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tư pháp nhất trí với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

5. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Tại văn bản số 2936/BCH-TM ngày 13/8/2023 gồm các nội dung như sau:

- Đối với dự án: tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong diện tích sử dụng đất là 7.500m² (0,75ha), có tọa độ trung tâm (X:²³94; Y:⁶⁹, bản đồ quân sự tỷ lệ 1/25.000 VN 2000 kinh tuyến trung tâm 105 múi chiếu 6 độ) phạm vi lập quy hoạch các phía giáp ranh cụ thể:

Phía Đông, phía Tây, phía Nam giáp khu dân cư tổ dân phố Hòa Bình, xã Tiên Phong; Phía Bắc giáp đường Bê tông tổ dân phố Hòa Bình, xã Tiên Phong;

Đối với quốc phòng trong phạm vi diện tích 0,75ha dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) không chồng lấn lên đất quân sự, công trình quốc phòng và ảnh hưởng tới thể trận khu vực phòng thủ của tỉnh và thành phố Phổ Yên. Bộ CHQS tỉnh nhất trí dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên (TP Phổ Yên).

6. Thanh tra tỉnh: Tại văn bản số 1453/TTR-TCT ngày 17/8/2023 gồm các nội dung như sau:

Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023. Theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công: *“Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”*. Do vậy, Thanh tra tỉnh nhất trí với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

7. UBND thành phố Phổ Yên: Tại văn bản số 1771/UBND-TCKH ngày 15/8/2023 gồm các nội dung như sau:

*. Sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai thực hiện dự án khi tăng tổng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án.

Dự án được HĐND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 232/HĐND-KTNS ngày 25/8/2016. Dự án được kéo dài thời gian bố trí vốn theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND tỉnh về quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương. Mặt khác không sử dụng vốn từ ngân sách thành phố Phổ Yên, do đó đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét, đánh giá sự phù hợp về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi dự án đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng.

*. Sự phù hợp về các căn cứ, cơ sở pháp lý áp dụng để khái toán tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án (phần kinh phí phát sinh tăng) theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác có liên quan (*Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phổ Yên cho ý kiến cụ thể*).

Việc xác định khái toán trên cơ sở áp dụng căn cứ các quy định của Luật Đất đai năm 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; Quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 được sửa đổi tại Quyết định

số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016; Bản đồ trích đo, bản đồ địa chính và kết quả kiểm kê, khảo sát thực địa của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố.

- Đối với phần diện tích đã chi trả có diện tích 2.019,3 m² đã được UBND thành phố phê duyệt phương án BTGPMB (tại Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 15/3/2021, số 1625/QĐ-UBND ngày 19/3/2021, số 4402/QĐ-UBND ngày 03/6/2021; số 4403/QĐ-UBND ngày 03/6/2021; số 4404/QĐ-UBND ngày 03/6/2021; số 6026/QĐ-UBND ngày 28/6/2021; số 8648/QĐ-UBND ngày 26/8/2021; số 6762/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND thành phố Phổ Yên) với tổng kinh phí là 8.962.543.072 đồng.

- Đối với phần diện tích chưa chi trả có diện tích 2.922,30 m², với tổng kinh phí là 10.788.149.094 đồng (đã được UBND thành phố xác định khái toán tại Công văn số 1677/UBND-PTQĐ ngày 09/8/2023) bao gồm:

+ Phần diện tích đã được phê duyệt phương án BTGPMB có diện tích 982,30 m² tại Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 với tổng kinh phí là 5.136.903.476 đồng.

+ Phần diện tích còn lại có diện tích là 1.940 m² (gồm 400 m² ngoài ranh giới của 05 hộ dân và diện tích khoảng 1540 m² ngoài ranh giới để xây dựng hoàn trả đoạn đường giao thông đoạn qua khu vực di tích) với tổng khái toán kinh phí là 5.651.245.618 đã được Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố khái toán kinh phí trên cơ sở kiểm kê, khảo sát thực địa và tính toán theo đề nghị tại Công văn số 2437/SVHTTDL-KHTC ngày 04/8/2023.

*. Sự phù hợp về diện tích sử dụng đất của dự án theo tổng mặt bằng đề xuất điều chỉnh của dự án với các quy định có liên quan (Luật Đất đai; Luật Quốc phòng;...) và quy hoạch, kế hoạch có liên quan (quy hoạch xây dựng; quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; kế hoạch sử dụng đất sử dụng đất quốc phòng;...).

Việc điều chỉnh ranh giới, điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng xây dựng công trình không nằm trong nội dung đề xuất điều chỉnh tại Tờ trình số 2528/TTr-SVHTTDL ngày 10/8/2023 và Báo cáo đề xuất chủ trương số 2529/BC-SVHTTDL ngày 10/8/2023 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phần diện tích sử dụng đất của dự án theo tổng mặt bằng đề xuất điều chỉnh của dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030 được duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh.

UBND thành phố thống nhất đề xuất điều chỉnh ranh giới, điều chỉnh cục bộ tổng mặt bằng xây dựng công trình. Trong quá trình lập điều chỉnh dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải tuân thủ sự phù hợp về ranh giới dự án với đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên và đồ án Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017

và điều chỉnh tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

*. UBND thành phố thống nhất báo cáo cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

5. Tổng hợp các ý kiến thống nhất về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

TT	Cơ quan tham gia ý kiến	Ý kiến tham gia đối với các nội dung tham gia ý kiến báo cáo cấp có thẩm quyền đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên		
		Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Sở Tài chính	X		
2	Sở Xây dựng	X		
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	X		
4	Sở Tư pháp	X		
5	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	X		
6	Thanh tra tỉnh	X		
7	UBND thành phố Phổ Yên	X		

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Thành phần hồ sơ đảm bảo theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

2. Về đối tượng đầu tư: Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên thuộc phạm vi đối tượng hỗ trợ của lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch có liên quan:

- Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023.

- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên đã được Sở Xây dựng khẳng định tại văn bản số 2486/SXD-QLXD ngày 11/8/2023.

- Về ranh giới khu đất điều chỉnh phù hợp với quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 14/3/2023, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thành phố Phổ Yên thời kỳ 2021- 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định tại văn bản số 3105/STNMT-QLĐĐ ngày 15/8/2023.

- Đối với quốc phòng trong phạm vi diện tích 0,75ha dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) không chồng lấn lên đất quân sự, công trình quốc phòng và ảnh hưởng tới thể trận khu vực phòng thủ của tỉnh và thành phố Phổ Yên. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khẳng định tại văn bản số số 2936/BCH-TM ngày 13/8/2023.

- Phần diện tích sử dụng đất của dự án theo tổng mặt bằng đề xuất điều chỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thị xã Phổ Yên thời kỳ 2021-2030 được duyệt tại Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh đã được UBND thành phố Phổ Yên khẳng định tại văn bản số 1771/UBND-TCKH ngày 15/8/2023.

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn: đối với phần nguồn vốn đề nghị điều chỉnh tăng thêm là 16.250 triệu đồng cho dự án: Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung.

- Khả năng cân đối vốn: Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung từ phần vốn Dự phòng chưa phân bổ, tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên.

5. Các nội dung khác:

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án.

- Chủ đầu tư (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch): trong quá trình triển khai thực hiện các quy trình, trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, thực hiện dự án phối

hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phổ Yên và các đơn vị có liên quan:

+ Đảm bảo tuân thủ sự phù hợp về ranh giới dự án với đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 09/5/2019; đồ án Quy hoạch chung thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 được phê duyệt tại Quyết định số 3645/QĐ-UBND ngày 22/11/2017, điều chỉnh tại Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 và các quy hoạch kế hoạch khác có liên quan.

+ Trong thực hiện dự án (đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án) đảm bảo phù hợp theo các quy hoạch, kế hoạch và các quy định hiện hành có liên quan; hạn chế tối đa việc phát sinh tăng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, các kinh phí khác có liên quan (xây dựng; tư vấn;...); thực hiện giải ngân, thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (đã và sẽ triển khai thực hiện) của dự án đảm bảo phù hợp theo các quy định có liên quan.

V. KẾT LUẬN:

- Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đảm bảo đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của dự án.

Trên đây là ý kiến tổng hợp thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lý Nam Đế (Đền Mục) xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ./.

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 3018/BC-SKHĐT ngày 17/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (BC);
- GD; PGD D.P.Hoa;
- Lưu: VT, VXDN

Vanhata

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Dương Phương Hoa